



ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	106- 2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
NIT:	800.137.201-5
CONTRATISTA:	JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO C.C. # 1.098.636.067 Expedida en Bucaramanga. NIT # 1098636067-0
OBJETO:	"INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA (7) ENTRE CARRERAS 13 Y LA QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA -SANTANDER. Y 9A DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER."
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$90.371.439)
SUPERVISION:	TECNICA: SUBGERENCIA TECNICO- OPERATIVA ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.
FECHA DEL CONTRATO:	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
PLAZO DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00203 16 DE NOVIEMBRE DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A00584 16 DE NOVIEMBRE DE 2021
ACTA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2021

En el Municipio de Lebrija, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2021, en las instalaciones de la **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESPL**, se reunieron, **YAMILE FLOREZ VILLANOVA**, **DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**, en calidad de Supervisores administrativo y técnico designados por la ESPL respectivamente, **JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO**, con el fin de elaborar la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001**, del periodo del 16 de noviembre al 16 de diciembre de 2021.

Así mismo se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

CONSIDERANDO

1. Que la obra se viene ejecutando por el contratista **INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.** a través del CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 y del cual la presente interventoría hace el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental para el referido contrato de obra que tiene como objeto "CONTRATAR



LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA”.

2. Que, efectuado un balance del desarrollo de la obra según avance a 16 de diciembre de 2021, las actividades contractuales se encuentran en un avance físico de la obra del 19% y la presente Acta No. 01 se evidencia un avance de interventoría del 19% con respecto al valor contractual y un avance del 66% del plazo contractual.

RESUELVE

3. Que, se considera aceptable recibir y aprobar la presente Acta No. 01 para su legalización.

VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$90.371.439
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL #01	\$17.170.573
SALDO POR EJECUTAR	\$73.200.866

SON: DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINEINTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$17.170.573)

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Recibo Parcial No. 01 por los que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2021.

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
SUPERVISOR

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO
INTERVENTORIA



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

INTERVENTORIA PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SÉPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAÍCES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER							
CANT	CARGO/OFICIO	SUELDO	MESES	% DEDICACION	% EJECUCION DE LA OBRA	VALOR PARCIAL	
COSTO DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	\$7,500,000.00	1.5	25%	19%	\$534,375.00	
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	\$4,500,000.00	1.5	100%	19%	\$1,282,500.00	
1	ASESOR AMBIENTAL	\$4,200,000.00	1.5	30%	19%	\$359,100.00	
1	ASESOR SISO	\$4,200,000.00	1.5	30%	19%	\$359,100.00	
1	COMISIÓN TOPOGRAFICA	\$6,000,000.00	1.5	100%	19%	\$1,710,000.00	
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$4,245,075.00	
FACTOR MULTIPLICADOR						2.3	
TOTAL COSTOS PERSONAL						\$9,763,672.50	
COSTOS INDIRECTOS							
CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	INCIDENCIA	CANT	% EJECUCION DE LA OBRA	VALOR PARCIAL
GLB	EDICIÓN DE INFORMES, MEMORIAS, FOTOGRAFÍAS, CDS, FOTOCOPIAS, etc	MES	\$ 980,000.00	100%	1	19%	\$279,300.00
GLB	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA OFICINA (COMPUTADORES, IMPRESORA, ETC)	MES	\$ 1,750,000.00	100%	1	19%	\$498,750.00
3	ENSAYOS DE SUELOS Y CONCRETOS	MES	\$370,000.000	100%	3	19%	\$316,350.00
2	ALQUILER DE VEHICULO (INCLUYE CONSUMIBLES)	MES	\$3,536,585.71	100%	2	19%	\$2,015,853.86
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						\$3,110,253.86	
FACTOR MULTIPLICADOR						1.5	
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						\$4,665,380.79	
SUBTOTAL COSTOS BASICOS						\$14,429,053.29	
IVA 19%						\$2,741,520.12	
TOTAL						\$17,170,573	