



ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002

CONTRATO	106-2021
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2021
OBJETO	INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA (7) ENTRE CARRERAS 13 Y LA QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA –SANTANDER. Y 9A DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER.
VALOR	NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$90.371.439)
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA	CUATRO (04) MESES
CONTRATISTA	JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO NIT # 1098636067-0 C.C. # 1.098.636.067 Expedida en Bucaramanga.
SUPERVISIÓN	TECNICA: SUBGERENCIA TECNICO- OPERATIVA ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL
FECHA DE SUSPENSION No. 01	DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 A 10 DE ENERO DE 2022
FECHA DE REINICIO No. 01	11 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	17 DE MAYO DE 2022

En el Municipio de Lebrija, a los once (11) días del mes de enero de 2022, en las instalaciones de la Empresa de Servicios Publicas Domiciliarios de Lebrija ESPL, se reunieron, **YAMILE FLOREZ VILLANOVA**, **DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**, en calidad de Supervisores administrativo y técnico designados por la ESPL respectivamente, **JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO**, con el fin de elaborar la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02**, del periodo del 17 de diciembre al 23 de diciembre de 2021.

Así mismo se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

CONSIDERANDO

1. Que la obra se viene ejecutando por el contratista **INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.** a través del CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 y del cual la presente interventoría hace el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental para el referido

Calle 10 No. 9 – 73 Lebrija – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323

E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



contrato de obra que tiene como objeto "CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA".

2. Que, efectuado un balance del desarrollo de la obra según avance a 23 de diciembre de 2021, las actividades contractuales se encuentran en un avance físico de la obra del 30% y la presente Acta No. 02 se evidencia un avance de interventoría del 30% con respecto al valor contractual y un avance del 82.2% del plazo contractual inicial.

RESUELVE

3. Que, se considera aceptable recibir y aprobar la presente Acta No. 02 para su legalización.

VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$90.371.439
VALOR ACTA PARCIAL #01	\$17.170.573
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL #02	\$9.940.858
SALDO POR EJECUTAR	\$63.260.008

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$9.940.858)

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Recibo Parcial No. 02 por los que en ella intervinieron, a los once (11) días del mes de enero de 2022.

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
SUPERVISOR

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO
INTERVENTORIA



ANEXO

INTERVENTORIA PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SÉPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAÍCES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER							
CANT	CARGO/OFCIO	SUELDO	MESES	% DEDICACION	% EJECUCION DE LA OBRA	VALOR PARCIAL	
	COSTO DE PERSONAL						
	PERSONAL PROFESIONAL						
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	\$7.500.000,00	1,5	25%	11%	\$309.375,00	
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	\$4.500.000,00	1,5	100%	11%	\$742.500,00	
1	ASESOR AMBIENTAL	\$4.200.000,00	1,5	30%	11%	\$207.900,00	
1	ASESOR SISO	\$4.200.000,00	1,5	30%	11%	\$207.900,00	
1	COMISIÓN TOPOGRAFICA	\$6.000.000,00	1,5	100%	11%	\$990.000,00	
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$2.457.675,00	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,3	
TOTAL COSTOS PERSONAL						\$5.652.652,50	
COSTOS INDIRECTOS							
CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	INCIDENCIA	CANT	% EJECUCION DE LA OBRA	VALOR PARCIAL
GLB	EDICIÓN DE INFORMES, MEMORIAS, FOTOGRAFÍAS, CDS, FOTOCOPIAS, etc	MES	\$ 980.000,00	100%	1	11%	\$161.700,00
GLB	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA OFICINA (COMPUTADORES, IMPRESORA, ETC)	MES	\$ 1.750.000,00	100%	1	11%	\$288.750,00
3	ENSAYOS DE SUELOS Y CONCRETOS	MES	\$370.000,000	100%	3	11%	\$183.150,00
2	ALQUILER DE VEHICULO (INCLUYE CONSUMIBLES)	MES	\$3.536.585,71	100%	2	11%	\$1.167.073,29
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						\$1.800.673,29	
FACTOR MULTIPLICADOR						1,5	
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						\$2.701.009,93	
SUBTOTAL COSTOS BASICOS						\$8.353.662,43	
IVA 19%						\$1.587.195,86	
TOTAL						\$9.940.858	