



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 003

| | |
|-------------------------------------|---|
| CONTRATO | 106-2021 |
| FECHA DE INICIO | 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL | 30 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| OBJETO | INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA (7) ENTRE CARRERAS 13 Y LA QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA -SANTANDER. Y 9A DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER. |
| VALOR | NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$90.371.439) |
| PLAZO | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS |
| PRORROGA No. 01 | CUATRO (04) MESES |
| PRORROGA No. 02 | DOS (02) MESES |
| CONTRATISTA | JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO NIT # 1098636067-0 C.C. # 1.098.636.067 Expedida en Bucaramanga. |
| SUPERVISIÓN | TECNICA: SUBGERENCIA TECNICO- OPERATIVA ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL |
| FECHA DE SUSPENSION No. 01 | DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 A 10 DE ENERO DE 2022 |
| FECHA DE REINICIO No. 01 | 11 DE ENERO DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACION | 16 DE JULIO DE 2022 |

En el Municipio de Lebrija, a los quince (15) días del mes de julio de 2022, en las instalaciones de la Empresa de Servicios Publicas Domiciliarios de Lebrija ESPL, se reunieron, **YAMILE FLOREZ VILLANOVA**, **DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**, en calidad de Supervisores administrativo y técnico designados por la ESPL respectivamente, **JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO**, con el fin de elaborar la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 03**, del periodo del 11 de enero al 10 de junio de 2022.

Así mismo se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

CONSIDERANDO

1. Que la obra se viene ejecutando por el contratista **INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.** a través del **CONTRATO DE OBRA No. 104-2021** y del cual la presente interventoría

Calle 10 No. 9 – 73 Lebrija – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323

E-mail: secretariagr@empulebrija.gov.co



hace el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental para el referido contrato de obra que tiene como objeto "CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA".

2. Que, efectuado un balance del desarrollo de la obra según avance a 10 de junio de 2022, las actividades contractuales se encuentran en un avance físico de la obra del 54.16% y la presente Acta No. 03 se evidencia un avance de interventoría del 54% con respecto al valor contractual y un avance del 84% del plazo contractual inicial.

RESUELVE

3. Que, se considera aceptable recibir y aprobar la presente Acta No. 03 para su legalización.

| | |
|--|------------------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA | \$90.371.439 |
| VALOR ACTA PARCIAL #01 | \$17.170.573 |
| VALOR ACTA PARCIAL #02 | \$9.940.858 |
| VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL #03 | \$21.686.144,73 |
| SALDO POR EJECUTAR | \$41.573.863,27 |

SON: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$21.686.144,73)

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 03 por los que en ella intervinieron, a los quince (15) días del mes de julio de 2022.

DIEGO-FERNANDO ARDILA GÓMEZ
SUPERVISOR


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO
INTERVENTORIA

INTERVENTORIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE S... TIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAÍCES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRÚJA SANTANDER

ACTA NO 3

| CANT | CARGO/OFICIO | SUELDO | MESES | % DEDICACION | % EJECUCION DE LA OBRA | VALOR PARCIAL |
|---------------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|
| COSTO DE PERSONAL | | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | \$7,500,000.00 | 4 | 25% | 24% | \$ 2,571,428.51 |
| 1 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | \$4,500,000.00 | 4 | 75% | 24% | \$ 4,628,571.32 |
| 0 | ASESOR AMBIENTAL | \$4,200,000.00 | 4 | 0% | | |
| 0 | ASESOR SISO | \$4,200,000.00 | 4 | 0% | | |
| 0 | COMISIÓN TOPOGRAFICA | \$6,000,000.00 | 4 | 0% | | |
| SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | | | \$7,199,999.83 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | 2.3 |
| TOTAL COSTOS PERSONAL | | | | | | \$16,559,999.80 |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| CANT | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | INCIDENCIA | CANT | |
| GLB | EDICIÓN DE INFORMES, MEMORIAS, FOTOGRAFÍAS, CDS, FOTOCOPIAS, etc | MES | \$ 980,000.00 | 19% | 1 | \$ 255,295.97 |
| GLB | ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA OFICINA (COMPUTADORES, IMPRESORA, ETC) | MES | \$ 1,750,000.00 | 19% | 1 | \$ 455,885.67 |
| 3 | ENSAYOS DE SUELOS Y CONCRETOS | MES | \$370,000.000 | 26% | 3 | \$ 399,599.99 |
| 2 | ALQUILER DE VEHICULO (INCLUYE CONSUMIBLES) | MES | \$3,536,585.71 | 0% | 0 | \$ - |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | \$1,110,781.63 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | 1.5 |
| TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | \$1,666,172.44 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS | | | | | | \$18,226,172.04 |
| IVA 19% | | | | | | \$3,462,972.69 |
| TOTAL | | | | | | \$21,689,144.73 |


JAIR ALBERTO VÁSQUEZ CARRILLO
 CC 1088636067
 INTERVENTORIA